

Uzasadnienie

W dniu 31.07.2013 r. wykonawca zgłosił wykonanie robót objętych umową nr OOD.032.86.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. Zakres robót obejmował wykonanie:

- wiaty na opał – wymiary wiaty : 3,00 m x 1,5 m, wys. 2,00 m, konstrukcja stalowa z rurek wbetonowanych w grunt obciążonych siatką stalową, zadaszenie z desek obitych papą asfaltową;
 - podestu z zadaszeniem dla dyskdżokeja - wymiary podestu : 4,00 x 3,00 m, wysokość podestu 0,3 m; konstrukcja stalowa z podłogą z desek, zadaszenie z onduliny;
 - chodnika z kostki typu „polbruk” gr. 6 cm na podsypce piaskowej – 10 m²;
 - wykarczowanie krzewów i wykonanie ogrodzenia o dł. 40 mb i wys. 1,50 m z siatki stalowej na słupkach stalowych wbetonowanych w podłoże;
 - zamontowanie lampy oświetleniowej na budynku świetlicy wiejskiej
- zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 14.06.2013r.

Zgodnie z w/wym. umową należy dokonać odbioru technicznego wykonanych robót.

WOJT
Zdzisław Kuczmą